

季報

執行機關	高雄市	承辦局處	經發局公用事業科	
期程	第 1 期			
執行期程	開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月			
提報年份	107 年			
提報季別	第 2 季			
預算狀態	第一期預算已撥入市庫供相關工作經費支應。			
第 1 期 經費 實支數	推動工作	第一期 經費(元) A	實支數(元)B	實支率(%)B/A
	節電基礎工作	8000.0	0.000	0
	因地制宜	43160.0	0.000	0
	設備汰換與 智慧用電	210480.6	0.000	0
	整體工作	261640.6 00	0.000	0
整體 進度	預定執行進度	49.4%	實際執行進度	15.3%
節電 基礎 工作	預定執行進度	50.0%	實際執行進度	21%
	摘要說明: 1. 107 年 5 月完成招標, 於 107 年 5 月 22 日完成簽約 2. 107 年 5 月節電基礎工作辦公室人員進駐運作 3. 107 年 5 月提送高雄市整體用電分析季報 4. 107 年 6 月提送能源標示稽查所需相關資料報告 5. 107 年 6 月提送縣市共推住商節電計畫		進度落後說明: 高雄市縣市共推住商節電行動全程暨第一期計畫書之預定查核點進度為初步估計規劃所擬定, 節電基礎工作實際完成招標相關工作為 107 年 5 月, 相關工作刻正展開執行, 後續進度將逐步按招標工作契約規定完成。	

	效益計算工具 6. 107 年 6 月提送節電志工輔導社 區流程表件及 第 1 場培訓活動規劃 7. 10 7 年 6 月提送縣市共推 住商節電計畫 季報			
	預定執行進度	33.1%	實際執行進度	0.0%
因地制宜	摘要說明： 1. 空氣簾補助計畫-完 成計畫補 助內容辦法擬定、修正， 並公告補助 計畫 2. 冰箱節電計畫- 完成 計畫補助內容辦法擬定， 修正，並公 告補助計畫 3. 插座定 時器住 宅能效提升計畫-刻正 籌備委託發包 規劃設計、標案文件製 作 4. 低收入入照明汰換計畫 -完成共同供 應採購契約作業、取得 本市低收入戶 清冊資料，刻正聯繫調 查本市低收入 戶照明汰換需求 5. 高 雄市立 聯合醫院電梯、空調及 附屬設備、照 明汰換節能改善計畫- 刻正進行電梯 設備委託規劃設計、標 案文件製作 6. 高雄市稅捐稽徵處 空調及附 屬設備汰換案-完成中		進度落後說明： 高雄市縣市共推住商節電行動全程暨 第一期計畫書之預定查核點進度為初 步估計規劃所擬定，各因地制宜措施 之實際推動時程須配合計畫書核定後 方能進行招標相關工作，現刻正依序 展開執行，後續進度將逐步按各工作 之招標契約及實際工作規畫完成。	

央空調及附屬
 設備委託規劃設計、標
 案文件制作，
 刻正進行中央空調及附
 屬設備發包、
 決標及開工 7. 高雄政
 府勞工
 局辦公大樓空調設備汰
 換案-完成設
 計監造發包，刻正進行
 招標文件擬定
 8. 仁武區公所行政大
 樓空調
 冰水主機汰換工程-完
 成辦理規劃設
 計監造勞務採購，刻正
 辦理空調冰水
 主機汰換工程發包及施
 工作業 9
 . 高市社教館地下室獨
 立空調節電
 工程-完成設計規劃及
 公開招標，刻
 正發包施工 10. 四維
 行政中
 心無障礙電梯增設電力
 回收系統-完
 成辦理規劃設計監造勞
 務採購，刻正
 辦理工程發包及施工作
 業 11.
 校園能源盤點最適化節
 電調控推廣
 計畫-完成校園遴選、節
 電盤點、設
 備採購、整體推動計畫
 委託、建置專
 家小組，刻正進行設備
 建置、進行環
 境監測 12. 區里節電
 宣導計
 畫-刻正進行委託規劃

設計、標案文件製作 13. 高雄市汰換 LED 路燈照明節電計畫-完成辦理廠驗, 抽測 LED 燈具型號、尺寸																					
預定執行進度 65.0%		實際執行進度 25%																			
設備汰換與智慧用電	摘要說明: 1. 107 年 5 月進行 107 年度高雄市設備汰換與智慧用電補助計畫內容討論 2. 107 年 6 月完成專案辦公室招標、簽約議價 3. 107 年 6 月提送專案辦公室平面設計圖及派駐人員學經歷說明 4. 107 年 6 月完成高雄市設備汰換與智慧用電補助計畫內容修正, 並公告補助計畫 5. 107 年 6 月完成辦公區基本設備設置, 同時完成相關人員進駐作業。 進度落後說明: 高雄市縣市共推住商節電行動全程暨第一期計畫書之預定查核點進度為初步估計規劃所擬定, 實際完成專案辦公室成立之招標相關工作為 107 年 6 月, 相關工作刻正展開執行, 後續進度將逐步按招標工作契約規定完成。																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>本期累計完成數</th> <th>本期預期完成數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無風管冷氣(kW) 註: 每台冷氣約 4kW</td> <td>0.0</td> <td>2694.0</td> </tr> <tr> <td>老舊辦公室照明(kW)</td> <td>0</td> <td>56000</td> </tr> <tr> <td>室內停車場智慧照明(W)</td> <td>0</td> <td>56000</td> </tr> <tr> <td>中型能管系統(套)</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>大型能管系統(套)</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>			項目	本期累計完成數	本期預期完成數	無風管冷氣(kW) 註: 每台冷氣約 4kW	0.0	2694.0	老舊辦公室照明(kW)	0	56000	室內停車場智慧照明(W)	0	56000	中型能管系統(套)	0	20	大型能管系統(套)	0	5
	項目	本期累計完成數	本期預期完成數																		
	無風管冷氣(kW) 註: 每台冷氣約 4kW	0.0	2694.0																		
	老舊辦公室照明(kW)	0	56000																		
	室內停車場智慧照明(W)	0	56000																		
	中型能管系統(套)	0	20																		
	大型能管系統(套)	0	5																		
填表人: 劉育志																					
主管: 魏建雄																					
電話:																					
填表日期: 2018/07/26																					
主管簽核日期: 2018/07/26																					