

# 季報

執行機關		南投縣	承辦局處	建設處產發科	
期程		第 1 期			
執行期程		開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月			
提報年份		107 年			
提報季別		第 2 季			
預算狀態		議會已納入預算			
第 1 期 經費 實支數	推動工作	第一期 經費(元) A	實支數(元)B		實支率(%)B/A
	節電 基礎 工作	6000.0	0.000		0
	因地 制宜	5875.346	0.000		0
	設備 汰換 與 智慧 用電	27188.40 2	0.000		0
	整體 工作	39063.74 8	0.000		0
本 季 節 電 基 礎 工 作 進 度	整體進度	預定 執行 進度 50.0%	實際執行進度		0.0%
		預定 執行 進度 50.0%	實際執行進度		0.0%
	摘要說明：		進度落後說明： 經濟部 107 年 6 月 4 日經授能字第 10705010620 號函同意本縣全程計畫修正後，已推動發包作業，其中節電基礎工作預計 7 月底發包，後續將與委託廠商研議加快工作進度。		
	因地制宜	預定 執行 進度 50.0%	實際執行進度		0.0%
	摘要說明：		進度落後說明：		

		俟節電基礎工作發包執行, 廣續研擬設備汰換補助作業(含要點)及因地制宜措施等計畫需求, 擬統整發包委由專業廠商積極辦理。	
設備汰換與智慧用電	預定執行進度	50.0%	實際執行進度 <div>0.0%</div>
	摘要說明:		進度落後說明: 俟節電基礎工作發包執行, 廣續研擬設備汰換補助作業(含要點)及因地制宜措施等計畫需求, 擬統整發包委由專業廠商積極辦理。
	項目	本期累計完成數	本期預期完成數
	無風管冷氣(kW) 註: 每台冷氣約4kW	0.0	3400.0
	老舊辦公室照明(kW)	0	4400
	室內停車場智慧照明(W)	0	3055
	中型能管系統(套)	0	40
	大型能管系統(套)	0	6
填表人: 楊紹宏		主管: 張賢源	
電話:			
填表日期: 2018/07/23		主管簽核日期: 2018/07/25	