## 季報

執行機關	屏東縣	承辦局處	<b>城鄉發展</b>	處工商科	
期程	第1期				
執行期程	開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月				
提報年份					
提報季別	第 2 季				
預算狀態					
	推動工作	第一期經 費(元)A	實支數(元)B	實支率(%)B/A	
第1期	節電基礎工作	6000	0.000	0	
經費	因地制宜	14093.834	0.000	0	
實支數	設備汰換與 智慧用電	42170.094	0.000	0	
	整體工作	62263.928	0.000	0	
整體進度	預定執行進度	48.9%	實際執行進度	23.1%	
	預定執行進度	50.0%	實際執行進度	21.0%	
本 季 彰 行 進 度	計算工具 5.107年6月提送查輔導說明文件 6 6月提送屏東縣設智慧節電相關補助計畫預估算工具 7.107年6月提送宅型態之節能志工草案	。 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位	進度落後說明: 屏東縣縣市共推住商節電行動 第一期計畫書之預定查核點進 步估計規劃所擬定, 節電基礎: 際完成招標相關工作為 107 年 相關工作刻正展開執行, 後網 將逐步按招標工作契約規定完	度為初工作實 5月 6進度 6成。	
因地制宜	☐ 預定執行進度 摘要說明: 1.方案一-節電教育 建構		實際執行進度 進度落後說明: 1.方案一-節電教育特色環境建	38.3%	

吶喊活動」相關工作,並於 107 年 9月29日辦理該活動:業已 分配經 費,並簽辦給各學校發標案 (註:原 因無廠商

性調

書-業已

議價完畢,刻正於主計處簽 訂契約中

。3.方案三-屏東縣政府北棟 行政大樓老舊空調主機汰舊 換新節能

改善計畫-已完成招標程序. 並於1

07 年 5 月 28 日開工。 4.方 案四-屏東縣建築物點亮節能 計畫-

已完成簽約. 第一期報告書 刻正審查

中。5.方案五-馬達節能產品 應用創意競賽活動-業已完成 活動宣

傳及活動官網架設。

-賡續準備「2018 恆春半島星 |-原訂於 107 年 6 月 16 日假小墾 丁渡假村辦理「2018 恆春半島星 空吶喊活動」,因依據中央氣象局發 布中南部豪雨特報,基於參與活動人 員之安全考量. 故延期至 107 年 9 月29日辦理。2.方案二-屏 東縣農業用電特性調查與節電策略研 究與推動計畫-刻正辦理簽約事宜. 計畫書寫燈具保固 5 年, 但 故目前尚無進度。 3.方案三-屏東縣政府北棟行政大樓老舊空調主 能配合. 故更改為保固 3 年) 機汰舊換新節能改善計畫-無。 4.方案四-屏東縣建築物點亮節能 2.方案二-屏東縣農業用電特 計畫-甫簽約完, 刻正簽辦經費中。 5.方案五-馬達節能產品應用 **查與節電策略研究與推動計 創意競賽活動-無。** 

預定執行進度

50.0%

實際執行進度

10.0%

摘要說明: 甫於 107 年 7 月 進度落後說明: 因尚未議價, 故執行廠商無法開始作業, 待簽 評選完成. 刻正辦理議價中。約完成後, 後續進度將逐步按招標工作契約規定完成。

## 設備汰換 與智慧用 雷

	項目	本期累計完成數	本期預期完成數
ı ı	無風管冷氣(kW) 註:每台冷氣約 4kW	0.0	978.0
	老舊辦公室照明(kW)	0	8000
	室內停車場智慧照明(W)	0	9600
	中型能管系統(套)	0	10
	大型能管系統(套)	0	1

填表人:潘秀吟	主管:許文祈
電話:	主管:許文祈 
填表日期:2018/07/26	主管簽核日期:2018/07/26